

Synthèse des travaux de réhabilitation des voiries de Libreville et d'Owendo –
Situation au Vendredi **01 février 2013**

PREMIER ARRONDISSEMENT

ENTREPRISE : ENTRACO

NUMERO DU MARCHE : 050/MEIAT/FER/2011

MONTANT DU MARCHE EN FCFA TTC :

7 344 784 308

LINEAIRE TRAVAUX TERMINES (Km) :

1,8109

LINEAIRE TRAVAUX EN COURS (Km) :

3,8383

Lancement officiel des travaux : le **27 Mai 2011**

N°	Itinéraire en cours des travaux	Date effective de démarrage des travaux	Montant initial FCFA TTC	Montant mis en règlement FCFA TTC	Observation
1	Quartier Louis : Face Siège PDG-CES Quaben- Voies A et B : 0,6994 Km	20/06/2011	816 357 949	816 357 949	Projet d'exécution présenté par l'entreprise (17/06/2011). Amendé par la DGERA le 28/06/2011. Modifications déposées le 08/07/2011, validées par l'Administration le 12/07/2011. Travaux attente réception provisoire
2	Ralentisseurs zone Sablière	12/08/2011	28 207 247	28 207 247	
3	Point à temps zone Sablière (Villa marocaine-Ambassade USA)	12/08/2011	9 362 792	9 362 791	Travaux terminés et réceptionnés
4	4 Ralentisseurs zone de Louis	20/11/2011	22 710 117	22 710 117	Travaux terminés, attente réception provisoire
5	Quartier Louis : Voie C : 0,289 Km	15/12/2011	480 974 433	397 977 590	OS N°5 établi le 04/11/2011 Travaux terminés, attente réception provisoire
6	Quartier Louis : Voie D : 0,1415 Km	15/01/2012	334 761 326	225 505 428	OS N°5 établi le 04/11/2011 Travaux terminés, attente réception provisoire
7	Quartier Louis : Voie E : 0,467 Km	15/12/2011	769 706 049	642 295 692	OS N°5 établi le 04/11/2011 Travaux terminés, attente réception provisoire
8	Quartier Louis : Voie F : 0,214 Km	27/01/2012	357 240 508	252 236 525	OS N°5 établi le 04/11/2011 Travaux terminés, attente réception provisoire

9	Camp Aïssa : bretelle de Tahiti : 0,52789 Km	23/01/2012	545 312 309	492 374 390	Travaux en cours . OS N°6 établi le 04/11/2011. Projet validé le 15/12/2011 Travaux terminés, attente réception provisoire
10	Effondrement buse Club Saoti	17/01/2012	86 288 921	78 180 994	Travaux terminés. OS établi le 10/01/2012. Projet validé le 27/12/2011. Attente réception provisoire
11	Okala : Point à temps du rond point au dispensaire	20/01/2012	124 095 086	124 095 086	Travaux terminés et réceptionnés. OS établi le 01/02/2012. Urgence de la CAN2012
12	Okala : Point à temps Dispensaire-Sortie Delta Postal	20/01/2012	3 513 463	3 513 463	
13	Okala : Point à temps Dispensaire-Lycée Mikolongo	20/01/2012	318 152 010	318 152 009	
14	Point à temps Gros Bouquet-Plaine Orety	20/01/2012	143 365 225	143 365 225	
15	Travaux zone Aéroport N°1 (GR)	22/08/2011	451 705 891	451 705 890	Travaux terminés et réceptionnés. OS établi le 01/02/2012. Rejet du FER le 22/03/2012 au motif que les travaux ont été réalisés dans le domaine privé.
16	Travaux zone Aéroport N°2 (GR)	22/08/2011	94 292 031	94 292 030	
17	Travaux zone Aéroport N°3 (GR)	29/08/2011	108 798 571	108 798 571	
18	Travaux zone Rond point Cité Démocratie (GR)	15/08/2011	96 591 692	96 591 656	
SOUS TOTAL GR			751 388 185	751 388 147	
19	Rond point Cité de la Démocratie-Palais de Justice-Etat Major des Armées : 0,86745 Km	28/04/2012	907 102 627	361 432 274	Travaux en cours. OS établi le 28/02/2012. Projet d'exécution modifié le 24/03/2012 et validé le 25/04/2012. <u>Travaux préparatoires</u> : 60,94% <u>Terrassement</u> : 23,97% <u>Chaussée</u> : 69,27% <u>Assainissement</u> : 128,55% <u>Equipement et signalisation</u> : 0% <u>Equipement public</u> : 0%
20	Travaux de réparation du Giratoire de l'Aéroport Léon MBA	19/04/2012	4 504 380	4 504 592	Travaux terminés . Projet validé le 19/04/2012. OS établi le 20/04/2012. Attente réception provisoire.
21	Quartier Louis : Voie G : 0,12412 Km	07/05/2012	295 863 300	289 855 955	Travaux en cours. Projet d'exécution validé le 15/05/2012. OS établi le 08/05/2012 .Travaux terminés.
22	Car. Charbonnages-Derrière le Camp de Gaulle : PAT et Assainissement	08/05/2012	135 522 422	115 386 716	OS établi le 08/05/2012. Projet examiné, modifié le 08/05/2012 et validé le 17/05/2012 .Travaux terminés..
23	Derrière la Prison : Zone de Soveman : PAT et assainissement	23/06/2012	40 819 388	40 392 327	Travaux en cours. OS établi le 08/05/2012. Projet d'exécution présenté le 07/06/2012 et validé le 11/06/2012

24	Mairie du 1er Arrondissement : PAT	08/05/2012	60 764 718	15 540 225	Travaux terminés. OS établi le 08/05/2012. Nids de poule fermés. mise œuvre du tapis d'enrobés sur la section. Projet examiné, modifié le 08/05/2012 et validé le 17/05/2012. Attente réception provisoire.
25	Route de Kalikak-BAD-Pont de Gué-Gué : 0,55283 Km	19/05/2012	835 695 364	62 077 919	Travaux démarrés. OS établi le 08/05/2012. Projet d'exécution présenté le 30/05/2012 pour examen, modifié le 04/06/2012 et validé le 11/06/2012.
					Travaux préparatoires : 133,06%
					Terrassement : 95,94%
					Chaussée : 68,12%
					Assainissement : 103,54%
					Equipement et signalisation : 0%
					Equipement public : 0%
					MONTANT COMMANDES SUPERIEUR AU MONTANT DU MARCHÉ :
	TOTAL 1er ARRONDISSEMENT		7 823 096 004	5 194 912 661	106,51%
	AVANCEMENT SUR LE MARCHÉ		70,73%		

DEUXIEME ARRONDISSEMENT**ENTREPRISE** : SOCOBA**NUMERO DU MARCHE** : 016/MEIAT/FER/2011**MONTANT DU MARCHE EN FCFA TTC** : 10 599 415 453**LINEAIRE TRAVAUX TERMINES (Km)** : 0,0000**LINEAIRE TRAVAUX EN COURS (Km)** : 1,3050

N°	Itinéraire en cours des travaux	Date effective de démarrage des travaux	Montant initial FCFA TTC	Montant mis en règlement FCFA TTC	Observation
1	Quartier Atong Abè : Bretelle Station Engen-Immeuble Sylla : 0,35 Km	29/06/2011	376 598 706	259 084 112	Installation de chantier :75% Terrassement :60,22% Chaussée :69,35% Assainissement :62,29% Equipement et signalisation :0% Equipement public :0%
2	Voie Martine Oulabou-Eglise Ste Marie : 0,685 Km	19/03/2012	1 041 535 377	208 307 075	Projet d'exécution présenté le 08/12/2011, amendé le 14/12/2011. Modifications déposées le 29/12/2011 et validées le 02/01/2012. Travaux terminés. Attente de reception provisoire
3	Voie Dalot Atong Abè-Sortie sur la route de la Campagne : Km			0	OS établi le 29/11/2011. Projet d'exécution présenté le 26/07/2012 et en cours d'examen.
4	Effondrement chaussée Feux de STFO	08/05/2012	8 225 579	0	Travaux terminés : remblai reconstitué, enrobés mis en place. OS établi le 13/01/2012. Attente réception provisoire.
	Echangeur du PK 5 - Belle peinture				Travaux en cours, OS N° ,,,, établi le ,,,,,, Installation de chantier : 33,33% Travaux préparatoires : 635,16% Terrassement : 100,17% Chaussée : 100,93% Assainissement : 376,55% Equipement et signalisation : 0% Equipement public : 0%

5	Echangeur de la caisse - echangeur du PK 5	10/05/2012	153 003 872		Travaux en cours, OS N°,,,,, établi le ,,,,,, Installation de chantier : 30,17% Travaux préparatoires : 100 % Terrassement : 100% Chaussée : 99,98% Assainissement : 99,47% Equipement et signalisation : 0% Equipement public : 0%
	Bretelles Belle peinture -station total PK6 : PAT	10/05/2012	784 727 629		Travaux en cours, OS N°,,,,, établi le ,,,,,, Installation de chantier : 45,85% Travaux préparatoires : 87,59% Terrassement : 101,06% Chaussée : 105,18% Assainissement : 106,15% Equipement et signalisation : 18,58% Equipement public : 0%
			307 588 493		
	SOUS TOTAL PAT ECHANGEUR PK5		1 245 319 994		
6	Sortie Echangeur Gare routière et la bretelle allant vers la Mairie du 2ème Arrondissement : 0,270 Km		387 154 054		Travaux non démarrés. OS en cours de signature. Projet d'exécution présenté et modifié le 08/05/2012. Retour le 21/06/2012 pour examen. Modifié le 09/07/2012. Retour le 26/07/2012 pour validation.
7	Ralentisseurs à Atong Abè au voisinage d'un établissement scolaire	30/07/2012			Travaux en cours. OS établi le 23/07/2012.
8	Voie Avenue Jean Paul II-Carrefour Cocotier (350 ml)		434 056 034		Installation de chantier : 94% Travaux préparatoires : 1100,66% Terrassement : 72,34% Chaussée : 89,77% Assainissement :94,39% Equipement et signalisation : 0% Equipement public : 0%
TOTAL 2eme ARRONDISSEMENT			3 492 889 744	467 391 187	MONTANT COMMANDES INFERIEUR AU MONTANT DU MARCHÉ : 32,95%
AVANCEMENT SUR LE MARCHÉ			4,41%		

TROISIEME ARRONDISSEMENT**ENTREPRISE** : COLAS GABON**NUMERO DU MARCHE** : 017/MEIAT/FER/2011**MONTANT DU MARCHE EN FCFA TTC** : 7 202 931 388**LINEAIRE TRAVAUX TERMINEES (Km)** : 4,0300**LINEAIRE TRAVAUX EN COURS (Km)** : 2,9798

N°	Itinéraire en cours des travaux	Date effective de démarrage des travaux	Montant initial FCFA TTC	Montant mis en règlement FCFA TTC	Observation
1	Quartier Likouala : Bretelle Entrée Camp Baraka-Petit marché Pont d'Akébé-Car. Hassan : 1,080 Km	20/06/2011	2 573 185 917	2 398 051 371	Installation de chantier : 100% Travaux préparatoires : 100% Terrassement : 100% Chaussée : 100% Assainissement : 100% Equipement et signalisation : 10% Equipement public : 0%
2	Effondrement de chaussée à IDEE 2000 (Camp de police)	27/02/2012	219 215 427	294 962 435	Travaux terminés. OS établi le 29/11/2011 Attente réception provisoire
3	Effondrement de chaussée à la Direction de l'Urbanisme (Camp de police)	12/03/2012	191 504 750	161 334 950	Travaux terminés. OS établi le 29/11/2011 Attente réception provisoire
4	Effondrement de chaussée à l'Ilot central de CKDO GEANT	23/07/2012	302 697 124	128 669 251	Travaux en cours. OS N°2 établi le 29/11/2011 Installation de chantier : 16,67% Travaux préparatoires : 25,01% Terrassement : 18,53% Chaussée : 6,01% Assainissement : 18,06% Equipement et signalisation : 0% Equipement public : 0%
5	Effondrement de chaussée à l'Immeuble central de la SEEG	16/07/2012	218 440 766	78 302 610	Travaux en cours. OS établi le 13/01/2012 Travaux terminés.
6	Bretelles autour du MEIAT : 0,850 Km	29/02/2012	765 740 108	644 158 345	Travaux en cours. OS établi le 17/02/2012 Installation de chantier : 100% Travaux préparatoires : 100% Terrassement : 100% Chaussée : 100%

					<u>Assainissement</u> : 90%
					<u>Equipement et signalisation</u> : 10%
					<u>Equipement public</u> : 0%

7	Feux tricolores de la Mosqué Centrale-Ministère Intérieur-Feux tricolores Centre Médico Social : 0,341 Km	20/01/2012	81 084 776	863 205 677	Travaux de renouvellement de la couche de roulement terminés. Urgence de la CAN2012 et AMISSA BONGO2012. Attente réception provisoire
8	Feux tricolores Centre Médico Social-UGB-Bord de Mer : 0,616 Km	20/01/2012	69 240 115		
9	Poste-Bord de mer : 0,110 Km	23/01/2012	23 079 872		
10	Consulat de France : 0,101 Km	23/01/2012	24 946 786		
11	Chambre de commerce	26/01/2012	29 165 751		
12	UGB-Bord de mer (Centr'Affaires) : 0,185 Km	26/01/2012	7 039 206		
13	Cabinet de Groupe-Clinique Chambrier-Montagne Sainte-sortie Air France : 2,217 Km	20/01/2012	411 171 889		
	Carrefour Siège SEEG-Immeuble 9 Etages-Station TOTAL de la PJ : 0,460 Km	19/04/2012	202 465 389		
	SOUS TOTAL URGENCE CAN2012 et AMISSA BONGO2012		848 193 784		
14	Voie derrière Centr'Affaires-Ministère Agriculture : 0,350 Km	12/03/2012	748 369 695	368 351 540	Installation de chantier : 100% Travaux préparatoires : 100% Terrassement : 100% Chaussée : 100% Assainissement : 100% Equipement et signalisation : 10% Equipement public : 0%
15	Intersection RN1-SOGATRA-PRIX IMPORT-Sortie Bord de mer : 0,699758 Km	09/07/2012	603 629 555	291 520 345	Travaux en cours. OS établi le 18/06/2012. Projet d'exécution examiné et modifié le 22/06/2012 . Installation de chantier: 100% Travaux préparatoires : 165,81% Terrassement : 655,32% Chaussée : 95,63% Assainissement : 94,43% Equipement et signalisation : 0% Equipement public : 0%

	TOTAL 3eme ARRONDISSEMENT	6 470 977 126	5 228 556 524	MONTANT COMMANDES LEGEREMENT INFERIEUR AU MONTANT DU MARCHE : 89,84%
	AVANCEMENT SUR LE MARCHE	72,59%		

QUATRIEME ARRONDISSEMENT**ENTREPRISE** : ENTRACO**NUMERO DU MARCHE** : 018/MEIAT/FER/2011**MONTANT DU MARCHE EN FCFA TTC** : 7 257 341 281**LINEAIRE TRAVAUX TERMINES (Km)** : 0,7650**LINEAIRE TRAVAUX EN COURS (Km)**
: 2,6437

N°	Itinéraire en cours des travaux	Date effective de démarrage des travaux	Montant initial FCFA TTC	Montant mis en règlement FCFA TTC	Avancements des travaux
1	<u>Quartier Glass</u> : Tivoli-CES PAO-Carrefour Plaine Niger Voie A : 0,765 Km	06/06/2011	1 103 622 360	913 389 152	Projet d'exécution présenté par l'entreprise le 15/06/2011. Amendé par la DGERA le 18/06/2011. Modifications déposées le 08/07/2011, validées par l'Administration le 12/07/2011 Travaux terminés, attente réception provisoire
2	<u>Quartier Glass</u> : Voies C et D perpendiculaires : 0,28797 Km	05/12/2011	933 080 911	577 187 053	Projet présenté le 18/10/2011, amendé le 28/10/2011. Amendé le 09/01/2012 et validé enfin le 12/01/2012. <u>Voie C</u> Travaux terminés. Attente réception provisoire <u>Voie D</u> Travaux terminés. Attente réception provisoire
3	<u>Quartier Glass</u> : Voie E : 0,33441 Km	21/12/2011	741 908 715	619 027 807	Travaux en cours d'achèvement. Projet présenté le 18/10/2011, amendé le 28/10/2011. Amendé le 09/01/2012 et validé enfin le 12/01/2012. <u>Installation de chantier</u> : 94,00% <u>Travaux préparatoires</u> : 116,27% <u>Terrassement</u> : 86.85% <u>Chaussée</u> : 78.16% <u>Assainissement</u> : 108.07% <u>Equipement et signalisation</u> : 0% <u>Equipement public</u> : 0%

4	Feux tricolores super Glass (Priorité 1) : PAT	20/01/2012	43 076 475	43 076 476	
5	Tivoli Glass-Pont marché Oloumi (Priorité 2) : PAT	20/01/2012	4 315 416	4 315 416	Travaux terminés et réceptionnés. OS établi le 01/02/2012. Urgence de la CAN2012
6	Tractafric-BICIG Oloumi (Priorité 3) : PAT	20/01/2012	53 879 892	53 879 892	
7	Dos d'âne au voisinage du CES PAO	28/02/2012	11 972 980	11 972 980	Travaux terminés. OS établi le 17/02/2012. Attente réception provisoire
8	Feux tricolores Plaine Niger-Mairie 4ème Arrondissement-Carrefour Boulingui : 0,9703 Km	02/05/2012	614 001 009	225 445 479	Travaux en cours. OS établi le 08/05/2012. Projet d'exécution présenté le 23/05/2012, validé le 29/05/2012. Installation de chantier : 35,31% <u>Travaux préparatoires</u> : 101,69% <u>Terrassement</u> : 150,10% <u>Chaussée</u> : 80,91%
	Travaux terminés mais la signalisation horizontale prévue n'a pas pu être réalisé car le plafond du marché est atteint. La pré-réception provisoire des travaux a eu lieu le vendredi 11/01/2013				<u>Assainissement</u> : 272,32% <u>Equipement et signalisation</u> : 0% <u>Equipement public</u> : 0%
9	Feux tricolores Super Glass-Notre Dame des Victoires-Carrefour Plaine Niger : 0,67852 Km	02/05/2012	617 210 039	260 885 340	Travaux en cours. OS établi le 08/05/2012. Projet d'exécution présenté le 23/05/2012, validé le 29/05/2012. Installation de chantier : 100% <u>Travaux préparatoires</u> : 73,7% <u>Terrassement</u> : 00% <u>Chaussée</u> : 88,62%
	Travaux terminés mais la signalisation horizontale prévue n'a pas pu être réalisé car le montant des travaux exécutés est en dépassement de 1,37% du montant du marché. La pré-réception provisoire des travaux a eu lieu le vendredi 11/01/2013				<u>Assainissement</u> : 174,09% <u>Equipement et signalisation</u> : 0% <u>Equipement public</u> : 0%
TOTAL 4eme ARRONDISSEMENT			4 123 067 797	2 709 179 595	MONTANT COMMANDES INFERIEUR AU MONTANT DU MARCHE : 56,81%
AVANCEMENT SUR LE MARCHE			37,33%		

CINQUIEME ARRONDISSEMENT**ENTREPRISE** : SOBEA**NUMERO DU MARCHE** : 019/MEIAT/FER/2011**MONTANT DU MARCHE EN FCFA TTC** : 7 074 456 736**LINEAIRE TRAVAUX TERMINEES (Km)** : 0,0000**LINEAIRE TRAVAUX EN COURS (Km)**

:

9,6740

N°	Itinéraire en cours des travaux	Date effective de démarrage des travaux	Montant initial FCFA TTC	Montant mis en règlement FCFA TTC	Observation
1	Quartier Mindoubé 2 : CES Mindoubé2-Carrefour Mindoubé2-Carrefour SOVOG (+ amorce LABOUBA) : 1,80 Km	20/06/2011	2 629 115 652	1 896 223 270	Projet d'exécution présenté par l'entreprise le 16/06/2011 . Amendé par la DGERA le 17/06/2011. Validé par l'Administration le 20/07/2011 Travaux terminés.Attente de reception provisoire
2	Cité Damas : 2,659 Km	21/09/2011	2 079 601 738	1 780 468 501	Projet d'exécution présenté par l'entreprise le 20/09/2011 . Validé par l'Administration le 25/09/2011 Travaux terminés.Attente de reception provisoire
3	Mindoubé : Mur de soutènement	10/10/2011	79 750 401	0	Travaux terminés. OS établi le 06/07/2012. Attente réception provisoire.
4	Effondrement buse Echangeur Lalala	20/02/2012	40 699 001	55 242 857	Travaux terminés. OS N°2 établi le 08/11/2011. Attente réception provisoire
5	Voie de la Dorsale de Lalala Dakar : Voie1 (0,354 Km) et Voie2 (0,704 Km)	29/05/2012	349 242 661	228 341 819	Travaux en cours. OS établi le 17/11/2011. Projet d'exécution de la Voie1 reçu le 27/04/2012 et validé le 16/05/2012. Voie1 Travaux préparatoires : 153,08% Terrassement : 108,23% Chaussée : 87,74% Assainissement : 41,83% Equipement et signalisation : 0% Equipement public : 0%
			687 339 626	0	Travaux non démarrés. OS établi le 17/11/2011. Projet d'exécution de la Voie2 présenté le 14/06/2012, modifié et validé le 12/07/2012. Voie2 Travaux préparatoires : 144,56%

					<u>Terrassement</u> : 107,26% <u>Chaussée</u> : 45,68% <u>Assainissement</u> : 25,5% <u>Equipement et signalisation</u> : 0% <u>Equipement public</u> : 0%
	SOUS TOTAL DORSALE LALALA	1 036 582 287			

6	Car. ACAE-Car. INJS (CAN 2012)	19/01/2012		0	Travaux de reprofilage exécutés. OS établi le 17/11/2011.
7	Voie côté droit avant Pont Nomba			0	Travaux non démarrés. OS établi le 17/11/2011. Attente projet d'exécution pour examen.
8	Route AKERE-CES Mindoubé : PAT et renforcement	12/04/2012	303 126 459	370 752 577	Travaux terminés. OS établi le 17/11/2011. Projet d'exécution validé le 11/04/2012. Attente réception provisoire
9	Voie Gabon Télécom IAI-Mindoubé : 1,469 Km	25/04/2012	1 843 880 520	129 047 077	Travaux terminés. OS établi le 05/12/2011. Projet d'exécution validé le 30/03/2012. Attente réception prvisoire
11	PAT Echangeur Awendjé (CAN 2012)			0	Travaux partiellement exécutés.
12	PAT Car. FOPI-CASEPGA (CAN 2012)			0	
13	PAT Tractafric-Bicig Oloumi (CAN 2012)			0	
14	Car. ACAE-Car. INJS (réhabilitation) : 0,618 Km	29/06/2012	626 789 694	0	Travaux de réhabilitation de la voie en cours. OS établi le 17/11/2011. Projet d'exécution reçu le 27/04/2012, examiné et validé le 16/05/2012. Modifications demandées par l'Administration sous la variante 2 présentée le 13/06/2012 et validé le 12/07/2012. <u>Travaux préparatoires</u> : 100% <u>Terrassement</u> : 100% <u>Chaussée</u> : 100% <u>Assainissement</u> : 100% <u>Equipement et signalisation</u> : 0% <u>Equipement public</u> : 0%
15	Carrefour SOVOG-Décharge : 0,510 Km	12/06/2012	806 480 148	0	Travaux non démarrés. OS établi le 06/07/2012. Projet d'exécution reçu le 28/06/2012, amendé le 13/07/2012. Attente modifications par l'Entreprise. <u>Travaux préparatoires</u> : 13,21% <u>Terrassement</u> : 44,56% <u>Chaussée</u> : 22,9% <u>Assainissement</u> : 12,47% <u>Equipement et signalisation</u> : 0% <u>Equipement public</u> : 0%
					MONTANT COMMANDES LARGEMENT SUPERIEUR AU MONTANT DU MARCHE :

	TOTAL 5eme ARRONDISSEMENT	9 446 025 900	4 460 076 101	133,52%
	AVANCEMENT SUR LE MARCHE	63,04%		

SIXIEME ARRONDISSEMENT**ENTREPRISE** : SOGACER**NUMERO DU MARCHE** : 020/MEIAT/FER/2011**MONTANT DU MARCHE EN FCFA TTC** : 8 072 167 458**LINEAIRE TRAVAUX EN COURS (Km)****LINEAIRE TRAVAUX TERMINES (Km)** : 0,0000

: 4,3490

N°	Itinéraire en cours des travaux	Date effective de démarrage des travaux	Montant initial FCFA TTC	Montant mis en règlement FCFA TTC	Observation
1	Quartier Nzeng Ayong : Carrefour SEEG-Immeuble MCD : 1,4 Km	04/08/2011	2 381 437 078	2 283 804 827	L'entreprise a transmis le projet d'exécution le 14/07/2011. Amendé par l'Administration le 19/07/2011. Reçu le 25/07/2011 et validé le 28/07/2011. Travaux terminés. Attente réception provisoire depuis le 22/06/2012. Installation de chantier : 83% Travaux préparatoires : 100% Terrassement : 95% Chaussée : 100,59% Assainissement : 100,98% Equipement et signalisation : 80% Equipement public : 0%
	Amorce bretelle fin goudron : 0,080 Km	05/03/2012	110 763 019	79 077 690	Travaux en cours d'achèvement. Projet validé le 28/03/2012. Travaux préparatoires : 100% Terrassement : 75% Chaussée : 60% Assainissement : 80% Equipement et signalisation : 0% Equipement public : 0%
	PAT Mairie du 6ème-Rond point de Nzeng Ayong, Pont CNSS-Cité CAN 2012	20/01/2012	54 937 791	54 937 791	Travaux terminés à 100%. OS établi le 01/02/2012. Urgence de la CAN2012
3	Route Evasion 2000-Stade Monédan de Sibang : 0,800 Km	30/04/2012	749 417 601	250 505 565	Travaux en cours. OS établi le 13/01/2012. Projet d'exécution reçu le 16/04/2012 pour examen, modifié le 03/05/2012 et validé le 15/05/2012. Travaux préparatoires : 79,80% Terrassement : 40,20%

					<u>Caussée</u> : 123,06%
					<u>Assainissement</u> : 62,97%
					<u>Equipement et signalisation</u> : 0%
					<u>Equipement public</u> : 0%

4	Route PK7-Nkolgoum : 1,269 Km	30/04/2012	1 114 300 315	375 298 430	Travaux en cours. OS établi le 13/01/2012. Projet d'exécution reçu le 16/04/2012, examiné et modifié le 30/04/2012 et validé
---	--------------------------------------	------------	---------------	--------------------	--

					le 15/05/2012.
					Installation chantier.....75,294%
					Travaux préparatoires : 75,294 %
					Terrassement : 98,98 %
					Chaussée.....18,12%
					Assainissement : 86,19%
					Equipement et signalisation : 0%
					Equipement public : 0%
5	Eglise Notre Dame des Apôtres- Inters. Route de Bambouchine : 0,800 Km	27/07/2012	804 097 576	103 498 724	Travaux en cours. OS établi le 13/01/2012. Projet d'exécution présenté 05/07/2012, examiné le 11/07/2012 et validé après modifications le 23/07/2012.
					Travaux préparatoires : 38,14%
					Terrassement : 41,97%
					Chaussée : 18,12%
					Assainissement : 8,84 %
					Equipement et signalisation : 0%
					Equipement public : 0%
	TOTAL 6eme ARRONDISSEMENT		5 214 953 380	3 147 123 027	MONTANT COMMANDES INFERIEUR AU MONTANT DU MARCHE :
					64,60%
	AVANCEMENT SUR LE MARCHE		38,99%		

COMMUNE D'OWENDO**ENTREPRISE** : MIKA SERVICES**NUMERO DU MARCHE** : 021/MEIAT/FER/2011**MONTANT DU MARCHE EN FCFA TTC** : 8 417 231 884**LINEAIRE TRAVAUX TERMINES (Km)** : 0,0000**LINEAIRE TRAVAUX EN COURS (Km)** : 5,1800

N°	Itinéraire en cours des travaux	Date effective de démarrage des travaux	Montant initial FCFA TTC	Montant mis en règlement FCFA TTC	Observation
1	<u>Quartier Awoungou</u> : CES- Nouveau marché-Barrière Lycée Technique : 1,30 Km	20/06/2011	872 468 869	858 774 486	Projet d'exécution transmis le 21/07/2011. Amendé par l'Administration le 06/08/2011. Reçu le 11/08/2011 et validé le 12/08/2011. Travaux terminés. Attente réception provisoire
2	Route Cité Razel : 1,320 Km	12/09/2011	1 317 018 765	533 887 513	Projet d'exécution transmis le 07/09/2011. Amendé par l'Administration le 09/09/2011. Reçu le 16/09/2011. Plans validés et DQE rejeté ce 16/09/2011 pour montant erroné. Validé le 19/09/2011 Travaux préparatoires : 57,92% Terrassement : 51,43% Chaussée : 56,73% Assainissement : 44,87% Equipement et signalisation : 0% Equipement public : 0%
3	Car. Rougier-Transformateur SEEG-Rail : 2,319 Km	04/05/2012		0	Travaux préparatoires démarrés. OS établi le 13/01/2012. Projet d'exécution examiné et modifié le 30/04/2012. Modifications par l'Entreprise reçues le 30/07/2012 pour validation. Travaux en cours

4	Rail-Sortie Mindoubé (Cimetière) :	18/06/2012			Travaux d'urgence démarrés le 18/06/2012. OS établi le 13/01/2012. Attente Projet d'exécution pour examen
5	Quatre dos d'âne au voisinage du CES Awoungou	11/05/2012	19 537 326	0	Travaux terminés. OS établi le 17/02/2012. Projet d'exécution validé 20/04/2012. Attente réception provisoire
6	Voie Express PAT : Entrée de Razel, Entrée Sapeurs pompiers	28/04/2012	43 034 339	14377922	Travaux terminés. OS établi le . Attente réception provisoire
7	Gabon Télécom Owendo-Lycée Technique : PAT et Assainissement	28/04/2012			
TOTAL OWENDO			2 252 059 299	1 407 039 921	MONTANT COMMANDES INFERIEUR AU MONTANT DU MARCHÉ : 26,76%
AVANCEMENT SUR LE MARCHÉ			16,72%		

MONTANT TOTAL DES 7 MARCHES (FCFA TTC)	MONTANT TOTAL DES COMMANDES (FCFA TTC)	MONTANT TOTAL MIS EN REGLEMENT (FCFA TTC)
55 968 328 508	38 823 069 250	22 614 279 016

LINEAIRE TOTAL TRAVAUX TERMINES (Km) :	6,6059	LINEAIRE TOTAL TRAVAUX EN COURS (Km) :	29,9698
---	---------------	---	----------------