

Récapitulatif des Travaux en Régie pour les Equipes Mécanisées dans les Directions Provinciales

PERIODE DU 25 au 01/02/2013

Directions Provinciales	Subdivisions	Equipes	Itinéraires	Nature des travaux	PK Début	Pk Fin	Quantité Réalisée	Prévus	% Hebdo	Observations
DPES	LBV	INTER								
		Tampon	Malébé 1	RF	3,3	7	3700 ml			
	Ntoun	RP	Voirie de cocobeach	RF						
				Nett, des accotements						
				Evacuation des détritrus						
			Ntoun -Cocobeach	Nett, des accotements						
				RF						
DPMO	Siège Ndjolé		Pas d'équipes mécanisé dans la DP							
DPNG	Siège (Mouila)	NG1	Voirie Municipale de Mouila	Travaux hors programme autorisés : reprofilage rapide du Pk0,00 au Pk5,00 ; soit : 5 km de réalisés.						
		NG2 et 3	Mouila-Saint Martin	Refection du pont forestier à Ngando						
			Yéno-Etéké	Réfection d'un pont forestier						
	MBG	RP1	Mbigou-Makogonio	RP	36,5	37,5	1			
				Soit : 650 m3 de latérite mis en place.						
				Mise en forme + compactage du Pk36,5 au Pk39,5 ; soit : 21000 m2 de réalisé. Ouverture des fossés latéraux et exutoirs du Pk 36,5 au Pk 39,5 ; soit :6000 ml de réalisé.						
	NDD	RP2	Nzinga-Banda Mamba	P.A.T : (traitement de ravines longitudinales et boursiers) du Pk 12 au Pk 14,5 ; soit : 760 m3 de latérite mis en place.						
	FGM	RP4	Mandji-Yombi	Equipe en arrêt depuis le 07/11/2012						

DPNY	Siège (TCB)	RP		Equipe à la base, pas de production en semaine à cause des pannes de matériels.
		RR		

		EM								
DPHO	Siège (Fcvl)	RF1								
		E.I1								
		E.I 2								
DPOL	Siege KM	EI 1								
		EI 2								
		RF	Iboudji-Mandji	RF (reprise)	42	55	13			
		RR	En arrêt NIV 265 en panne							
		EI 3								
DPOI	Siege MKK	E1	Malassa-Mbeye	EM (partiel)	4,5	6,5	2 km			
				RF	4	6,5	2,5 km			
		E2								
		EI 3	Batouala-Makokou	RF (reprise)	20	28	8 km			
				RF	28	32	4 km			
	Booué	EI 1								
		Rp1	Booué - Kaza	Nettoyage d'accotement pk 0 au pk 0,7 ; soit 0,700 km						
				Abattage d'arbres du pk 0,0 au pk 0,7 ; soit 40 arbres abatus.						
				Abattage de longrines du pk 1,3 au pk 6,1 ; soit 8 longrines.						
	EI 2									
DPWN	Oyem (Siège)	RF	Oyem - Akam Essatouk	RF	20	25	5			35000 m2
	Oyem(sub)	RP2	Elono-Bilossi	EM (partiel)	7,1	8,2	1,1			
				Création de 4 exutoires du pk 7,1 au pk 8,2 soit 56 ml						
				Nivellement de la chaussée du pk 6,8 au pk7,4 soit 56 ml						
	Bitam	RP1	Minvoul - Riv Kom	EM	Pas de production					
				Travaux Preparatoire						
DPOM	Pas d'équipes mécanisées									