

Synthèse des travaux des routes revêtues en entreprise

Situation au Vendredi 01 février 2013

N°	N° Marché	Montant Marché FCFA TTC	Entrep rises	Itinéraire en cours des travaux	43,3	56,866	389,6	Montant exécuté FCFA TTC	Montant réglé FCFA TTC	Observations
1			COLAS	Cité Kalikak Ecole Privée Internationale Turco-Gabonaise Echangeur PK5 (bretelle d'accès) Rond point de la Cité des Ailes		18/03/2011	1,5			Travaux de traitement des points difficiles en BB terminés 1110 m3
2	53/MEIAT/FER/201 1	224 301 480	SOCO TP	Boulevard de chavane (Réhabilitation de la chaussée dûe à une érosion regressive)			5			Pose éléments du type 1 soit: '39/39 Travaux terminés: 100% Plantation de gazon : 0% TRAVAUX EN COUR DE FINITION Fouilles et enlèvement des matériaux: 100% Mur de soutènement en béton armé : 105% Pose de geotextile : 100% Prolongement du dalot existant : 140% Fourniture et pose de tube métalliques: 100% Remblai de sable : 115% Fourniture et pose des bordures T2 :100% Mise en œuvre du béton : 100% Fourniture et pose des tubes diamètre 60 : 100% Réalisation et pose de cunette: 100% Mise en œuvre du concassé : 100% Pose éléments du type 2 soit: 39/39 Application de la couche impregnée: 100% Apport de sable de remblai: 35 % Mise en œuvre du BB : 100% Eléments préfabriqués (type 2) : '39/39 soit 100 % Mise en œuvre de la couche végétale : 0% Eléments préfabriqués (type 1) : '39/39 soit 100 % Démarrage des travaux: 21/04/2012
				Boulevard de						

				chavane (Travaux des murs en retour)						Eléments préfabriqués (type 2) : 6 soit 50 %
		358 925 320		Carrefour Château- Carrefour Léon Mba	1,60	21/12/2010	3			Réhabilitation de la chaussée en BB à 100% Réhabilitation des trottoirs à 100% Réception provisoire de la chaussée prononcée le 22/07/2011

3	15/FER/TP/2009	488 621 775	GROA	Collège St Georges -Sortie Nzeng Ayong	1,25	24/08/2009	6			Réhabilitation de la chaussée en pavés à 100% Réhabilitation des trottoirs à 100% Travaux terminés et réceptionnés (29/06/2011)									
4	11/FER/TP/2009	1 178 565 411	MIKA SERVICES	Carrefour contenaire- Evasion 2000	1,97		6			Réhabilitation de la chaussée en pavés à 100% Réhabilitation des trottoirs à 100% Travaux terminés, attente réception									
			SOCOBA	Rue Club SOGARA						POSTE	Profif début	Profif fin	Quantité réalisée	Quantité Cumulée	Quantité du marché	%			
										Fourniture et mise BB y/c accès riverain (T)			281,5	1331,5	1150	21,14%			
										Couche d'accrochage (m2)			3114	10314	8870	116,28%			
										Fourniture et mise en œuvre grave concassée 0/25 (m3)			30	300,3	450	66,73%			
										Imprégnation sablée cut - back (m2)			1301,75	7619	7619	100,00%			
										Réalisation PAT			189	239	85	281,18%			
										Pose de poteaux anti passage			16	16	16	100,00%			
										Démolition et nettoyage			0,5	0,5	1	50,00%			
				Route SOGARA									Couche d'accrochage (m2) de la GB	36	0	2839,5	22195	22195	100,00%
													Fourniture + MO de la GB	36	0	566,9	4439	4439	100,00%
													Couche d'accrochage pour le BB	44	0	7921,28	19008,3	25778	73,74%
														108	105				
													Fourniture + MO du BB	44	0	1127,79	2695,68	3623	74,40%
108	105																		
Réalisation PAT	12	106	133m2	133	283 m2	47,00%													

						Raccord riverain en bt (m2)	Zone 1	60,5	300,5	318,3	94,41%	
						Raccord riverain en 0/25 (m2)	Zone 2	150	150	150	100,00%	
						F+MO de la laterite accotement (m3)	sur 2 ml	100	400	400	100,00%	
						R F accotement en m2	Zone 1 et 2	500	14500	15000	96,67%	
						F+MO GL accotement (m3)	Zone 1 et 2	100	100	100	100,00%	
						Décaissement enrobé (m2)			964,25	7619	7619	100,00%
						Fourniture et pose de géotextile (m2)			964,25	7619	7619	100,00%

			SATRAM	RD 8104 Ntchengue		05/09/2011				RF + Compactage	0,1	0,3	0,2	0,2	
6	10/FER/TP/2009	885 000 000	MIKA SERVICES	Accès Angondjé Village	1,30	10/10/2009	10			Réhabilitation de la chaussée en pavés à 100%					
										Travaux terminés, réception non prononcée le 27/06/2011					
7			SOGACER	Traitement Point noir de Gabon Pain à Louis			1,5			Travaux terminés					
8			COGECOR	Traitement nids de poule en DRNE						Travaux suspendus. Abandon par l'entreprise					
9				Traitement nids de poule en DRSE						Travaux non démarrés					
10			GROA	Traitement point noir de CENACOM						Travaux terminés					
11				Siège AFD-UGB Poste-BICIG Tribune officielle-BICIG CK2-Feux tricolores CHL						Travaux PAT terminés					

